

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 005/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS;	Total Contrato	3,742,009.65
Localizacion	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALÉTICA; Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE COL. MACARIO J. GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2025	Total Contratado	3,742,009.65
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo ( 50 )%	1,871,004.82
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	2,703,074.88
Contratista	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV (R) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE	Esta Estimacion	<b>632,796.19</b>
Contrato	FAISMUN 005/2025 BANQUETAS; SEÑALÉTICA; REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; REHABILITACIÓN DE RED DE	Total Estimado	3,335,871.07
Estimacion No.	7 Del 28 Ago 2025 al 11 Sep 2025	Total por Estimar	406,138.58

	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
	Anticipo			1,612,935.19	258,069.63	1,871,004.82										1,871,004.82
1	Del 14 Jul 2025 al 28 Jul 2025	317,755.35	158,877.68	1,454,057.51	25,420.43	184,298.10	635.51	317.76	0.00	635.51	1,588.78	0.00	0.00	0.00	0.00	181,120.54
2	Del 29 Jul 2025 al 13 Ago 2025	158,069.92	79,034.96	1,375,022.55	12,645.59	91,680.55	316.14	158.07	0.00	316.14	790.35	0.00	0.00	0.00	0.00	90,099.85
3	Del 29 Jul 2025 al 13 Ago 2025	411,992.80	205,996.40	1,169,026.15	32,959.42	238,955.82	823.99	411.99	0.00	823.99	2,059.96	0.00	0.00	0.00	0.00	234,835.89
4	Del 13 Ago 2025 al 27 Ago	17,382.90	8,691.45	1,160,334.70	1,390.63	10,082.08	34.77	17.38	0.00	34.77	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9,908.25
5	Del 13 Ago 2025 al 27 Ago	519,588.41	259,794.21	900,540.49	41,567.07	301,361.27	1,039.18	519.59	0.00	1,039.18	2,597.94	0.00	0.00	0.00	0.00	296,165.38
6	Del 18 Sep 2025 al 18 Sep	9,814.20	4,907.10	895,633.39	785.14	5,692.24	19.63	9.81	0.00	19.63	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,594.10
7	Del 28 Ago 2025 al 11 Sep	1,091,027.92	545,513.96	350,119.43	87,282.23	632,796.19	2,182.06	1,091.03	0.00	2,182.06	5,455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	621,885.90
<b>TOTALES</b>		<b>2,525,631.50</b>	<b>1,262,815.76</b>		<b>460,120.14</b>	<b>3,335,871.07</b>	<b>5,051.28</b>	<b>2,525.63</b>	<b>0.00</b>	<b>5,051.28</b>	<b>12,628.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,310,614.73</b>