

ESTADO DE CUENTA

Obra.	IP24 007/2025 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN LA COLONIA MACARIO J. GOMEZ	Total Contrato	4,106,452.77
Localización	COLONIA MACARIO J. GOMEZ	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Ingresos Propios 2024	Total Contratado	4,106,452.77
Programa	DA EDIFICIOS PÚBLICOS	Anticipo (50)%	2,053,226.39
SubPrograma	03 CONSTRUCCIÓN	Estimado Anterior	2,357,047.53
Contratista	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C	Esta Estimacion	17,120.63
Contrato	IP24 007/2025	Total Estimado	2,374,168.16
Estimacion No.	7	Total por Estimar	1,732,284.61
	Del 10 Ago 2025 al 25 Ago 2025		

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			1,770,022.75	283,203.64	2,053,226.39											2,053,226.39
1	Del 10 Jul 2025 al 25 Jul 2025	6,426.69	3,213.35	1,766,809.40	514.13	3,727.47	12.85	6.43	0.00	12.85	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.21
2	Del 10 Jul 2025 al 25 Jul 2025	144,441.97	72,220.99	1,694,588.41	11,555.36	83,776.34	288.88	144.44	0.00	288.88	722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	82,331.93
3	Del 10 Jul 2025 al 25 Jul 2025	32,734.22	16,367.11	1,678,221.30	2,618.74	18,985.85	65.47	32.73	0.00	65.47	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18,658.51
4	Del 26 Jul 2025 al 09 Ago 2025	207,606.99	103,803.50	1,574,417.80	16,608.56	120,412.05	415.21	207.61	0.00	415.21	1,038.03	0.00	0.00	0.00	0.00	118,335.99
5	Del 10 Ago 2025 al 25 Ago	117,014.10	58,507.05	1,515,910.75	9,361.13	67,868.18	234.03	117.01	0.00	234.03	585.07	0.00	0.00	0.00	0.00	66,698.04
6	Del 10 Ago 2025 al 25 Ago	15,605.61	7,802.81	1,508,107.94	1,248.45	9,051.25	31.21	15.61	0.00	31.21	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.19
7	Del 10 Ago 2025 al 25 Ago	29,518.32	14,759.16	1,493,348.78	2,361.47	17,120.63	59.04	29.52	0.00	59.04	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.44
TOTALES		553,347.90	276,673.97		327,471.48	2,374,168.16	1,106.69	553.35	0.00	1,106.69	2,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,634.70