



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FCO. DE LOS ROMO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN  
FRANCISCO DE LOS ROMO**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA**

SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DÍA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 SE REÚNEN, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS, Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE A LOS ARTÍCULOS 71 Y 74 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 185 Y 186 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, CON OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CELEBRADO ENTRE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO Y EL CONTRATISTA ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN:

TIPO DE INVERSIÓN PARTICIPACIONES FEDERALES 2025  
 PROGRAMA SG).-ELECTRIFICACIÓN  
 SUBPROGRAMA 01).-URBANA

OFICIO DE APROBACIÓN: FECHA DE APROBACIÓN 22 de Septiembre del 2025  
 MONTO DE LA APROBACIÓN \$1,047,764.10

CONTRATO: NUMERO DE CONTRATO PF 005 006 007 PFFR 001/2  
 MONTO DEL CONTRATO \$1,031,491.74

NUMERO DE OBRA PF 005/2025  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA USO DOMÉSTICO EN LA  
COMUNIDAD EL PUERTECITO DE LA V  
 UBICACIÓN DE LA OBRA PUERTECITO DE LA VIRGEN  
 METAS ALUMBRADO PUBLICO, CONDUCTORES, ESTRUCTURAS BAJA TENSION,  
ESTRUCTURAS MEDIA TENSION, POSTES, PROTECCIONES, RETENIDAS,  
SUBESTACIONES FUERZA, TRABAJOS ESPECIALES

FECHA CONTRACTUAL DE INICIO: 24 de Octubre del 2025  
 FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 22 de Diciembre del 2025  
 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 22 de Diciembre del 2025  
 PLAZO CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 60 DÍAS CALENDARIO

- a) EL CONTRATISTA ENTREGÓ LA TOTALIDAD DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS NECESARIOS -EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERAN- DE CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD; SIENDO
- b) EL CONTRATISTA ENTREGÓ LOS SIGUIENTES MANUALES, INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y/O GARANTÍAS DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS -EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERA-:

DESPUÉS DE HABERSE EFECTUADO UN RECORRIDO POR LA OBRA, REVISÁNDOSE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y HABIÉNDOSE CONSTATADO SU EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y PARTICULARES DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD LOS RECIBEN POR PARTE DE LA MISMA, RESERVÁNDOSE EL DERECHOS DE HACER POSTERIORES RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTE POR PAGOS INDEBIDOS Y DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, O VICIOS OCULTOS, MISMOS QUE QUEDARÁN CUBIERTOS POR LA FIANZA CORRESPONDIENTES, A PARTIR DE ESTA FECHA EL CONTRATISTA CUENTA CON UN PLAZO DE HASTA DE DIEZ DIAS CALENDARIO PARA FORMALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, LO QUE EXIME A LA ENTIDAD, DE COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES Y/O FACULTADES, EN LA CORRECCIÓN DE LA OBRA MAL EJECUTADA, RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y/O REPARACIÓN DE VICIOS OCULTOS.

ENTREGA  
POR EL CONTRATISTA

---

*ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.*  
**FRANCISCO JAVIER ROSAS YAÑEZ**  
**ADMINISTRADOR UNICO**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FCO. DE LOS ROMO A TRAVES DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE A CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

---

**C. MARGARITA GALLEGOS SOTO**

Presidenta Municipal de Sn. Fco. de los Romo

---

**ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA**

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO. DE SN.  
FCO. DE LOS ROMO**

---

ARQ. BENJAMIN SALAZAR GONZALEZ  
**SUPERVISOR DE OBRA**

---

**ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO JEFE  
DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION**

RECIBE  
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y  
CONSERVACIÓN

---

**TEC. FABIÁN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MPIO.**  
**DE SN. FCO. DE LOS ROMO**

TESTIGOS DE LA ENTREGA - RECEPCION DE

REGIDOR COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL ORGANO INTERNO DE  
CONTROL

---

**LIC. EDGAR RAUL RAMIREZ RUELAS**  
**REGIDOR COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, OBRAS**  
**PÚBLICAS Y ASUNTOS METROPOLITANOS**

---

**LIC. JESUS BARUCH ORENDAY DURON**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**

SÍNDICO MUNICIPAL

COMITE DE PARTICION SOCIAL

---

**TEC. TALCO ROMO MIRELES**  
**SÍNDICO MUNICIPAL**

---

**PRESIDENTE DEL COMITE**