

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 006/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS;	Total Contrato	3,094,692.74
Localizacion	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALÉTICA; Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRACC. CEDROS, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUA	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2025	Total Contratado	3,094,692.74
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo ( 50 )%	1,547,346.37
SubPrograma		Estimado Anterior	2,966,749.13
Contratista	DAPAC DISEÑO Y CONSTRUCCION,	Esta Estimacion	<b>127,943.62</b>
Contrato	FAISMUN 006 007/2025	Total Estimado	3,094,692.74
Estimacion No.	10	Total por Estimar	0.00
	Del 06 Sep 2025 al 13 Sep 2025		

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar		
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)						
Anticipo			1,333,919.28	213,427.09	1,547,346.37											1,547,346.37	
1	Del 16 Jul 2025 al 25 Jul 2025	214,862.43	107,431.22	1,226,488.06	17,188.99	124,620.20	429.72	214.86	0.00	429.72	1,074.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,471.59
2	Del 26 Jul 2025 al 04 Ago 2025	327,130.46	163,565.23	1,062,922.83	26,170.44	189,735.67	654.26	327.13	0.00	654.26	1,635.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,464.37
3	Del 05 Ago 2025 al 11 Ago	164,160.81	82,080.41	980,842.42	13,132.86	95,213.26	328.32	164.16	0.00	328.32	820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,571.66
4	Del 12 Ago 2025 al 15 Ago	306,068.87	153,034.44	827,807.98	24,485.51	177,519.94	612.14	306.07	0.00	612.14	1,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,459.25
5	Del 16 Ago 2025 al 22 Ago	43,048.38	21,524.19	806,283.79	3,443.87	24,968.06	86.10	43.05	0.00	86.10	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,537.57
6	Del 16 Ago 2025 al 22 Ago	131,445.08	65,722.54	740,561.25	10,515.61	76,238.15	262.89	131.45	0.00	262.89	657.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,923.69
7	Del 23 Ago 2025 al 29 Ago	337,484.66	168,742.33	571,818.92	26,998.77	195,741.10	674.97	337.48	0.00	674.97	1,687.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,366.26
8	Del 30 Ago 2025 al 05 Sep	881,810.21	440,905.11	130,913.81	70,544.82	511,449.92	1,763.62	881.81	0.00	1,763.62	4,409.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,631.82
9	Del 06 Sep 2025 al 13 Sep	151,531.45	130,913.81	0.00	3,298.82	23,916.46	303.06	151.53	0.00	303.06	757.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,401.15
10	Del 06 Sep 2025 al 13 Sep	110,296.22	0.00	0.00	17,647.40	127,943.62	220.59	110.30	0.00	220.59	551.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,840.66
<b>TOTALES</b>		<b>2,667,838.57</b>	<b>1,333,919.28</b>		<b>426,854.18</b>	<b>3,094,692.74</b>	<b>5,335.67</b>	<b>2,667.84</b>	<b>0.00</b>	<b>5,335.67</b>	<b>13,339.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,068,014.39</b>