

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF 005/2025 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA USO DOMÉSTICO EN LA COMUNIDAD EL PUERTECITO DE LA VIRGEN,	Total Contrato	1,031,491.74
Localización	CALLE OJO DE AGUA DEL MEZQUITE PUERTECITO DE LA VIRGEN	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Total Contratado	1,031,491.74
Programa	SG ELECTRIFICACIÓN	Anticipo ( 50 )%	515,745.87
SubPrograma	01 URBANA B .AMPLIACION	Estimado Anterior	0.00
Contratista	ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (915)	Esta Estimacion	<b>319,679.34</b>
Contrato	PF 005 006 007 PFFR 001/2	Total Estimado	835,425.21
Estimacion No.	1 Del 24 Oct 2025 al 22 Nov 2025	Total por Estimar	196,066.53

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			444,608.51	71,137.36	515,745.87											515,745.87
1	Del 24 Oct 2025 al 22 Nov 2025	551,171.29	275,585.65	169,022.86	44,093.70	319,679.34	1,102.34	551.17	0.00	1,102.34	2,755.86	0.00	0.00	0.00	0.00	314,167.63
<b>TOTALES</b>		<b>551,171.29</b>	<b>275,585.65</b>		<b>115,231.06</b>	<b>835,425.21</b>	<b>1,102.34</b>	<b>551.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,102.34</b>	<b>2,755.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,913.50</b>