

ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF 006/2025 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA USO DOMÉSTICO EN LA COMUNIDAD EL PUERTECITO DE LA VIRGEN,	Total Contrato	692,961.36
Localización	CALLE LORETITO PUERTECITO DE LA VIRGEN EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Total Contratado	692,961.36
Programa	SG ELECTRIFICACIÓN	Anticipo (50)%	346,480.68
SubPrograma	01 URBANA	Estimado Anterior	0.00
Contratista	ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (915)	Esta Estimacion	228,524.38
Contrato	PF 005 006 007PFFR 001/20	Total Estimado	575,005.06
Estimacion No.	1	Total por Estimar	117,956.30
	Del 24 Oct 2025 al 22 Nov 2025		

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			298,690.24	47,790.44	346,480.68											346,480.68
1	Del 24 Oct 2025 al 22 Nov 2025	394,007.57	197,003.79	101,686.45	31,520.60	228,524.38	788.02	394.01	0.00	788.02	1,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	224,584.29
TOTALES		394,007.57	197,003.79		79,311.04	575,005.06	788.02	394.01	0.00	788.02	1,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	571,064.97