



## ESTADO DE CUENTA



Obra.	FISDMF 11-005 CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.-ZON SUR DEL MUNICIPIO	Total Contrato	\$3,257,912.87
Localizacion	ZONA SUR DEL MUNICIPIO	Total Ampliaciones	\$0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México	Total Contratado	\$3,257,912.87
Programa	SH VIVIENDA DIGNA	Anticipo ( 50 )%	\$1,628,956.44
SubPrograma	02 AMPLIACION DE VIVIENDA	Estimado Anterior	\$3,171,760.00
Contratista	OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (411)	Esta Estimacion	<b>\$86,152.91</b>
Contrato	FISDMF 009/19 CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.-ZON SUR DEL MUNICIPIO	Total Estimado	\$3,257,912.87
Estimacion No.	4(De Cierre) Del 09 Nov 2019 al 19 Nov 2019	Total por Estimar	\$0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC	Cgio.Prof.	SFP	Cong. Edo.	Municipal	ISRuOtro				
Anticipo				\$1,628,956.44	\$0.00	\$1,628,956.44										\$1,628,956.44
1	Del 07 Ago 2019 al 20 Sep 2019	\$1,628,956.37	\$814,478.19	\$814,478.25	\$0.00	\$814,478.18	\$3,257.91	\$1,628.96	\$0.00	\$3,257.91	\$8,144.78	\$4,886.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,301.75
2	Del 21 Sep 2019 al 27 Sep 2019	\$814,478.28	\$407,239.14	\$407,239.11	\$0.00	\$407,239.14	\$1,628.96	\$814.48	\$0.00	\$1,628.96	\$4,072.39	\$2,443.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,650.92
3	Del 28 Sep 2019 al 08 Nov 2019	\$642,172.49	\$321,086.25	\$86,152.86	\$0.00	\$321,086.24	\$1,284.34	\$642.17	\$0.00	\$1,284.34	\$3,210.86	\$1,926.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,738.01
4	Del 09 Nov 2019 al 19 Nov 2019	\$172,305.76	\$86,152.86	\$0.00	\$0.00	\$86,152.88	\$344.61	\$172.31	\$0.00	\$344.61	\$861.53	\$516.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,912.91
<b>TOTALES</b>		<b>\$3,257,912.90</b>	<b>\$1,628,956.44</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,257,912.87</b>	<b>\$6,515.82</b>	<b>\$3,257.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,515.82</b>	<b>\$16,289.56</b>	<b>\$9,773.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,215,560.00</b>