

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	PFR 001/2022 CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ABUELO, DELEGACIÓN PUERTECITO DE LA VIRGEN	Total Contrato	1,608,797.14
Localizacion	DELEGACIÓN PUERTECITO DE LA VIRGEN	Total Ampliaciones	65,202.86
Fuente Financ.	participaciones federales remanente 2021	Total Contratado	1,674,000.00
Programa	DA EDIFICIOS PÚBLICOS	Anticipo ( 50 )%	804,398.57
SubPrograma	03 CONSTRUCCIÓN	Estimado Anterior	1,608,797.13
Contratista	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (716) CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ABUELO	Esta Estimacion	<b>65,202.87</b>
Contrato	PFR 001/2022	Total Estimado	1,674,000.00
Estimacion No.	8 Del 18 Jul 2022 al 01 Ago 2022	Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				693,447.04	110,951.53	804,398.57										804,398.57
1	Del 04 May 2022 al 18 May	132,081.08	66,040.54	627,406.50	10,566.49	76,607.03	264.16	132.08	0.00	264.16	660.41	0.00	0.00	0.00	0.00	75,286.22
2	Del 19 May 2022 al 02 Jun	240,371.04	120,185.52	507,220.98	19,229.68	139,415.20	480.74	240.37	0.00	480.74	1,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	137,011.49
3	Del 03 Jun 2022 al 17 Jun 2022	331,604.67	165,802.34	341,418.64	26,528.37	192,330.70	663.21	331.60	0.00	663.21	1,658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	189,014.66
4	Del 12 Jun 2022 al 26 Jun 2022	164,021.49	82,010.75	259,407.89	13,121.72	95,132.46	328.04	164.02	0.00	328.04	820.11	0.00	0.00	0.00	0.00	93,492.25
5	Del 25 Jun 2022 al 10 Jul 2022	180,895.08	90,447.54	168,960.35	14,471.61	104,919.15	361.79	180.90	0.00	361.79	904.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103,110.19
6	Del 11 Jul 2022 al 25 Jul 2022	145,568.00	72,784.00	96,176.35	11,645.44	84,429.44	291.14	145.57	0.00	291.14	727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	82,973.75
7	Del 18 Jul 2022 al 01 Ago 2022	192,352.73	96,176.37	0.00	15,388.22	111,564.58	384.71	192.35	0.00	384.71	961.76	0.00	0.00	0.00	0.00	109,641.07
8	Del 18 Jul 2022 al 01 Ago 2022	56,209.37	0.00	0.00	8,993.50	65,202.87	112.42	56.21	0.00	112.42	281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	64,640.76
<b>TOTALES</b>		<b>1,443,103.45</b>	<b>693,447.04</b>		<b>230,896.56</b>	<b>1,674,000.00</b>	<b>2,886.21</b>	<b>1,443.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,886.21</b>	<b>7,215.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,659,568.95</b>