

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 007/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; Y SEÑALÉTICA EN	Total Contrato	2,201,533.54
Localizacion	CALLE VIÑEDOS SAN FERNANDO EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2025	Total Contratado	2,201,533.54
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	1,100,766.77
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	2,136,740.76
Contratista	DAPAC DISEÑO Y CONSTRUCCION,	Esta Estimacion	13,474.80
Contrato	FAISMUN 006 007/2025 7	Total Estimado	2,150,215.56
Estimacion No.	6	Total por Estimar	51,317.98
	Del 06 Sep 2025 al 13 Sep 2025		

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			948,936.87	151,829.90	1,100,766.77											1,100,766.77
1	Del 16 Jul 2025 al 01 Ago 2025	89,493.50	44,746.75	904,190.12	7,159.48	51,906.23	178.99	89.49	0.00	178.99	447.47	0.00	0.00	0.00	0.00	51,011.29
2	Del 02 Ago 2025 al 08 Ago	30,176.22	15,088.11	889,102.01	2,414.10	17,502.21	60.35	30.18	0.00	60.35	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.45
3	Del 09 Ago 2025 al 22 Ago	173,606.66	86,803.33	802,298.68	13,888.53	100,691.86	347.21	173.61	0.00	347.21	868.03	0.00	0.00	0.00	0.00	98,955.80
4	Del 23 Ago 2025 al 29 Ago	408,064.33	204,032.17	598,266.51	32,645.15	236,677.31	816.13	408.06	0.00	816.13	2,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	232,596.67
5	Del 30 Ago 2025 al 05 Sep	1,084,821.35	542,410.68	55,855.83	86,785.71	629,196.38	2,169.64	1,084.82	0.00	2,169.64	5,424.11	0.00	0.00	0.00	0.00	618,348.17
6	Del 06 Sep 2025 al 13 Sep	67,472.04	55,855.83	0.00	1,858.59	13,474.80	134.94	67.47	0.00	134.94	337.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.09
TOTALES		1,853,634.10	948,936.87		296,581.46	2,150,215.56	3,707.26	1,853.63	0.00	3,707.26	9,268.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131,679.24