

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FR 002/2022 MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES ESCOLARES	Total Contrato	1,336,330.44
Localizacion	TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	7,929.80
Fuente Financ.	FONDO RESARCITORIO 2022	Total Contratado	1,344,260.24
Programa	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Anticipo ( )%	668,165.22
SubPrograma	01 RECONSTRUCCION	Estimado Anterior	0.00
Contratista	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ (288) MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES ESCOLARES	Esta Estimacion	<b>121,783.61</b>
Contrato	FR 002-003/2022 002	Total Estimado	789,948.83
Estimacion No.	1 Del 30 Nov 2022 al 14 Dic 2022	Total por Estimar	554,311.41

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				576,004.50	92,160.72	668,165.22										668,165.22
1	Del 30 Nov 2022 al 14 Dic	209,971.74	104,985.87	471,018.63	16,797.74	121,783.61	419.94	209.97	0.00	419.94	1,049.86	0.00	0.00	0.00	0.00	119,683.90
<b>TOTALES</b>		<b>209,971.74</b>	<b>104,985.87</b>		<b>108,958.46</b>	<b>789,948.83</b>	<b>419.94</b>	<b>209.97</b>	<b>0.00</b>	<b>419.94</b>	<b>1,049.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>787,849.12</b>