

ESTADO DE CUENTA

Obra.	IPR 002/2023 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS, CALLE FRANCISCO VILLA DE TEODORO OLIVARES A PRIV.	Total Contrato	227,610.10
Localizacion	SANTOS MARTÍNEZ LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	INGRESOS PROPIOS, REMANENTE DEL EJERCICIO 2022	Total Contratado	227,610.10
Programa	SD ALCANTARILLADO	Anticipo (0)%	0.00
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	0.00
Contratista	ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS, CALLE FRANCISCO VILLA DE	Esta Estimacion	204,022.89
Contrato	IPR 002/2023 TEODORO OLIVARES A PRIV. SANTOS MARTÍNEZ	Total Estimado	204,022.89
Estimacion No.	1 Del 25 Jul 2023 al 08 Ago 2023	Total por Estimar	23,587.21

	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
1	Del 25 Jul 2023 al 08 Ago 2023	175,881.80	0.00	0.00	28,141.09	204,022.89	351.76	175.88	0.00	351.76	879.41	0.00	0.00	0.00	0.00	202,264.08
TOTALES		175,881.80	0.00		28,141.09	204,022.89	351.76	175.88	0.00	351.76	879.41	0.00	0.00	0.00	0.00	202,264.08