

ESTADO DE CUENTA

Obra. IP24 002/2025
 REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE EN LA COL. 28 DE ABRIL

Localizacion COLONIA LA 28 DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Fuente Financ. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

Programa SI. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SubPrograma 01 REHABILITACION

Contratista OP INNOVACION EN DISEÑO Y CONS

Contrato IP24 002/2025

Estimacion No. 6 Del 05 Ago 2025 al 18 Ago 2025

Total Contrato	\$2,447,810.33
Total Ampliaciones	\$24,623.61
Total Contratado	\$2,472,433.94
Anticipo (50)%	\$1,223,905.17
Estimado Anterior	\$2,447,810.33
Esta Estimacion	\$24,623.61
Total Estimado	\$2,472,433.94
Total Estimado IP 24	\$2,000,000.00
Total Estimado PF 25	\$472,433.94
Saldo por Estimar	\$0.00
Usa el ítem de obra	\$0.00
Saldo por Estimar	\$0.00

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			1,055,090.66	168,814.51	1,223,905.17											1,223,905.17
1	Del 20 Jun 2025 al 04 Jul 2025	463,331.49	283,536.90	771,553.76	28,767.13	208,561.72	926.66	463.33	0.00	926.66	2,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	203,928.41
2	Del 05 Jul 2025 al 19 Jul 2025	544,219.31	333,036.41	438,517.35	33,789.26	244,972.16	1,088.44	544.22	0.00	1,088.44	2,721.10	0.00	0.00	0.00	0.00	239,529.96
3	Del 21 Jul 2025 al 04 Ago 2025	635,741.15	389,043.44	49,473.91	39,471.63	286,169.34	1,271.48	635.74	0.00	1,271.48	3,178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	279,811.93
4	Del 05 Ago 2025 al 18 Ago	80,845.99	49,473.91	0.00	5,019.53	36,391.61	161.69	80.85	0.00	161.69	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00	35,583.15
5	Del 05 Ago 2025 al 18 Ago	386,043.39	0.00	0.00	61,766.94	447,810.33	772.09	386.04	0.00	772.09	1,930.22	0.00	0.00	0.00	0.00	443,949.89
6	Del 05 Ago 2025 al 18 Ago	21,227.25	0.00	0.00	3,396.36	24,623.61	42.45	21.23	0.00	42.45	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24,411.34
TOTALES		2,131,408.58	1,055,090.66		341,025.36	2,472,433.94	4,262.81	2,131.41	0.00	4,262.81	10,657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,119.85