

Dirección de
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 ♦ 2024



Dependencia: Dirección de Planeación y Evaluación

Número de Oficio: 0005/2023

Asunto: Resultados de Evaluación 2022

San Francisco de los Romo, Ags., a 18 de enero de 2023

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

Por este conducto y en atención a lo previsto en el Programa Anual de Evaluación 2022 del Municipio de San Francisco de los Romo me permito hacerle llegar a usted los resultados de la evaluación de desempeño de los Programas Operativos Anuales del ejercicio fiscal 2022, los cuales indica el nivel de cumplimiento de metas así como la emisión de recomendaciones (Aspectos Susceptibles de Mejora) para buscar el mejoramiento de los procesos y acciones realizadas por la Dependencia a su digno cargo.

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración, no omito hacerle llegar un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA BERNAL
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

c.c.p. Tec. Margarita Gallegos Soto, Presidenta Municipal de San Francisco de los Romo.
c.c.p. Archivo

MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO



**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista,
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 9670124, (465) 9670344, (465) 9671206

www.sanfranciscodelosromo.gob.mx

Recibí:
Normal C.L
18/01/2023.
13:28 hrs.

Municipio de San Francisco de los Romo
Evaluación de Desempeño
Ejercicio Fiscal 2022

Datos Generales de la Unidad Administrativa Evaluada									
Dependencia		Departamento o Unidad Evaluada							
Dirección de Obras Públicas		Dirección de Obras Públicas							
Titular de Dependencia		Responsable del Departamento o Unidad Evaluada							
M.A.C. José de Jesús Chávez García		M.A.C. José de Jesús Chávez García							
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual		Lic. Benjamín Salazar Chávez							
Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024									
Objetivo									
Eje		Objetivo 3-2. Dirigir la planeación, programación, contratación, ejecución y evaluación de las obras públicas, cumpliendo con la normatividad en la materia, de manera oportuna y con la mejor calidad para dar atención a las peticiones, denuncias y necesidades que demanda la ciudadanía del Municipio.							
Eje 3. San Francisco Sustentable y con Servicios									
Programa Operativo Anual 2022									
Nivel	Objetivo	Indicador					Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño
		Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición				
		1. Ampliación de Electrificación	Indica el porcentaje de obras de ampliación de electrificación realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	2	2	100.0%	
		2. Construcción de Calle	Indica el porcentaje de obras en materia de construcción de calles realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%	
		3. Construcción de Guarniciones y Banquetas	Indica el porcentaje de construcciones de guarniciones y banquetas realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	2	2	100.0%	
		4. Construcción De Mejoramiento De Vivienda	Indica el porcentaje de construcciones de mejoramiento de la vivienda realizadas	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	290	307	105.9%	
		5. Construcción De Red De Alcantarillado	Indica el porcentaje de construcciones de la red de alcantarillado realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	3	3	100.0%	



<p>Componente</p> <p>Generar las condiciones necesarias para el funcionamiento correcto de la Dirección, con el fin de ofrecerle a los ciudadanos acciones y proyectos de calidad.</p>	6. Construcción De Red O Sistema De Agua Potable	Indica el porcentaje de construcciones de red o sistema de agua potable realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	2	2	100.0%
	7. Re adecuación de Oficinas Municipales	Indica el porcentaje de re adecuaciones de oficinas municipales realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	2	2	100.0%
	8. Rehabilitación de calles	Indica el porcentaje de rehabilitaciones en calles realizadas	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
	9. Rehabilitación De Pavimentación	Indica el porcentaje de rehabilitación de pavimentación realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	2	2	100.0%
	10. Rehabilitación De Red De Alcantarillado	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de la red de alcantarillado realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	9	9	100.0%
	11. Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de red o sistema de agua potable realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	6	6	100.0%
	12. Estudios de Mecánica	Indica el porcentaje de estudios de mecánica realizados.	(Estudios realizados)/(Estudios programados)x100	Trimestral	3	2	66.7%
	13. Memorias de Calculo	Indica el porcentaje de Memorias de calculo realizadas.	(Memorias de calculo realizadas)/(Memorias de calculo programadas)x100	Trimestral	1	0	0.0%
	14. Proyectos Ejecutivos	Indica el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	(Proyectos ejecutivos realizados)/(Proyectos ejecutivos programados)x100	Trimestral	8	8	100.0%
	15. Tramites y Licencias	Indica el porcentaje de tramites y licencias realizadas.	(Tramites realizados)/(Tramites programados)x100	Trimestral	2	2	100.0%
	1.1 Ampliación De Electrificación, Puertecito De La Virgen, Calle La Concepción En Puertecito De La Virgen	Indica el porcentaje de obras de ampliación de electrificación realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%

1.2. Ampliación De Electrificación, Puertecito De La Virgen, Calle La Guayana En Puertecito De La Virgen	Indica el porcentaje de obras de ampliación de electrificación realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
2.1. Construcción De Calle, La Escondida, Calle A Base De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas En Privada Edmundo Gámez Orozco Entre La Calle Edmundo Gámez Orozco Y Limite Sur En La Escondida	Indica el porcentaje de obras en materia de construcción de calles realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
3.1. Construcción De Guarniciones Y Banquetas ,Ojo De Agua Del Mezquite, Calle Rafael Ramírez Entre La Calle Revolución Mexicana Y Calle Plan De San Luis Ejido Ojo De Agua Del Mezquite	Indica el porcentaje de construcciones de guarniciones y banquetas realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
3.2. Construcción De Guarniciones Y Banquetas ,Amapolas Del Río, Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre La Calle Venustiano Carranza Y Privada Jaime Nuno En Ejido Amapolas Del Río Aguascalientes.	Indica el porcentaje de construcciones de guarniciones y banquetas realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
4.1. Construcción De Mejoramiento De Vivienda (Calentadores Solares)	Indica el porcentaje de construcciones de mejoramiento de la vivienda realizadas	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	250	271	108.4%
4.2. Construcción De Mejoramiento De Vivienda (Cuartos Dormitorio, Cuarto Para Cocina, Cuarto Para Baño)	Indica el porcentaje de construcciones de mejoramiento de la vivienda realizadas	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	40	36	90.0%
5.1. Construcción De Red De Alcantarillado, La Escondida, Privada Edmundo Gámez Orozco Entre La Calle Edmundo Gámez Orozco Y Limite Sur En La Escondida	Indica el porcentaje de construcciones de la red de alcantarillado realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%

5.2. Construcción De Red De Alcantarillado, Amapolas Del Río, Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre La Calle Jacaranda Y Privada Jaime Nuno En Amapolas Del Río	Indica el porcentaje de construcciones de la red de alcantarillado realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
5.3. Construcción De Red De Alcantarillado ,Ojo De Agua Del Mezquite, Calle Rafael Ramirez Entre La Calle Revolucionarios Y Calle Revolución Mexicana En Ejido Ojo De Agua Del Mezquite	Indica el porcentaje de construcciones de la red de alcantarillado realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
6.1. Construcción De Red O Sistema De Agua Potable ,Amapolas Del Río, Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre La Calle Venustiano Carranza Y Privada Jaime Nuno En Amapolas Del Río	Indica el porcentaje de construcciones de red o sistema de agua potable realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
6.2. Construcción De Red O Sistema De Agua Potable ,La Escondida, Privada Edmundo Gámez Orozco Entre La Calle Edmundo Gámez Orozco Y Limite Sur En La Escondida	Indica el porcentaje de construcciones de red o sistema de agua potable realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
7.1. Readecuación De Oficinas De Presidencia Municipal, San Francisco De Los Romo	Indica el porcentaje de readecuaciones de oficinas municipales realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
7.2. Construcción De Casa Del Abuelo, Delegación Puertecito de la Virgen	Indica el porcentaje de readecuaciones de oficinas municipales realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
8.1. Rehabilitación De Calle, Macario J. Gómez, Calle A Base De Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas Calle Guadalupe Victoria Entre La Carretera Aguascalientes Loreto Y Calle Lázaro Cárdenas Colonia Macario J. Gómez	Indica el porcentaje de rehabilitaciones en calles realizadas	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%

9-1. Rehabilitación De Pavimentaciones Viñedos Guadalupe, Calle Viñedos California Entre La Avenida Constitución Y Calle Viñedos San Marcos En Ex Viñedos Guadalupe	Indica el porcentaje de rehabilitación de pavimentación realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
9-2. Rehabilitación De Pavimentación, 28 De Abril, Cabecera Municipal, Calle 12 De Diciembre Entre La Calle 15 De Septiembre Y Calle 16 De Septiembre En Colonia 28 De Abril En Cabecera Municipal	Indica el porcentaje de rehabilitación de pavimentación realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
10-1. Rehabilitación De Red De Alcantarillado, Amapolias Del Río, Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre La Calle Venustiano Carranza Y Calle Jacaranda En Amapolias Del Río	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de la red de alcantarillado realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
10-2. Rehabilitación De Red De Alcantarillado , Los Cedros, Cabecera Municipal, Calle Naranjo Entre Avenida Sauce Y Calle Licenciado Otto Granados Roldan Colonia Los Cedros En Cabecera Municipal	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de la red de alcantarillado realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
10-3. Rehabilitación De Red De Alcantarillado , Panamericano, Cabecera Municipal, Calle Argentina Entre Calle México Y Calle Bolivia En La Colonia Panamericano En Cabecera Municipal	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de la red de alcantarillado realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%

10.4. Rehabilitación De Red De Alcantarillado ,Panamericano, Cabecera Municipal, Calle Guatemala Entre Calle José María Chávez Y Avenida Cristóbal Colón En Colonia Panamericano En Cabecera Municipal	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de la red de alcantarillado realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
10.5. Rehabilitación De Red De Alcantarillado ,Macario J. Gómez, Calle Guadalupe Victoria Tramo Carretera Aguascalientes Loreto Y Calle López Mateos En La Colonia Macario J. Gómez	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de la red de alcantarillado realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
10.6. Rehabilitación De Red De Alcantarillado ,Macario J. Gómez, Calle Del Monte Tramo Calle Francisco Ponce Y Calle Manuel Álvarez En La Colonia Macario J. Gómez	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de la red de alcantarillado realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
10.7. Rehabilitación De Red De Alcantarillado ,La Concepción, Calle Benito Juárez Entre Calle Antonio Rodríguez Y Calle Santos Zapata En La Concepción	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de la red de alcantarillado realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
10.9. Rehabilitación De Red De Alcantarillado ,28 De Abril, Cabecera Municipal, Calle 12 De Diciembre Entre Calle 15 De Septiembre Y Calle 16 De Septiembre En La Colonia 28 De Abril En Cabecera Municipal	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de la red de alcantarillado realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
10.10. Rehabilitación De Red De Alcantarillado ,La Concepción, Calle Emiliano Zapata Entre Calle Antonio Rodríguez A Limite Norte En La Concepción	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de la red de alcantarillado realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%

Ofrecer infraestructura urbana de calidad para todos los ciudadanos de San Francisco de los Romo

Actividades

11.1. Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable, Los Cedros, Cabecera Municipal, Calle Naranjo Entre La Avenida Sauce Y Calle Licenciado Otto Granados Roldan Colonia Los Cedros Cabecera Municipal	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de red o sistema de agua potable realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
11.2. Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable, Panamericano, Cabecera Municipal, Calle Argentina Entre La Calle México Y Calle Bolivia Colonia Panamericano Cabecera Municipal	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de red o sistema de agua potable realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
11.3. Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable ,Panamericano, Cabecera Municipal, Calle Guatemala Entre La Calle José María Chávez Y Avenida Cristóbal Colón Colonia Panamericano Cabecera Municipal	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de red o sistema de agua potable realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
11.4. Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable ,Macario J. Gómez, Calle Guadalupe Victoria Entre La Carretera Aguascalientes Loreto Y Calle López Mateos Colonia Macario J. Gómez	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de red o sistema de agua potable realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
11.5. Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable ,Macario J. Gómez, Calle Del Monte Entre La Calle Francisco Ponce Y Calle Manuel Álvarez Colonia Macario J. Gómez	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de red o sistema de agua potable realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%

Jp

11.6. Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable ,28 De Abril, Cabecera Municipal, Calle 12 De Diciembre Entre La Calle 15 De Septiembre Y Calle 16 De Septiembre En Colonia 28 De Abril En Cabecera Municipal	Indica el porcentaje de rehabilitaciones de red o sistema de agua potable realizadas.	(Obras públicas realizadas)/(Obras Públicas programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
12.1. Estudio De Mecánica De Suelos Para Elaboración De Proyecto Construcción De Oficina Del Dif	Indica el porcentaje de estudios de mecánica realizados.	(Estudios realizados)/(Estudios programados)x100	Trimestral	1	1	100.0%
12.2. Estudio De Mecánica De Suelos Para Elaboración De Proyecto Construcción De Edificio Casa Del Abuelo	Indica el porcentaje de estudios de mecánica realizados.	(Estudios realizados)/(Estudios programados)x101	Trimestral	1	1	100.0%
12.3. Estudio De Mecánica De Suelos Para Centro Cultural Y Deportivo La Ribera	Indica el porcentaje de estudios de mecánica realizados.	(Estudios realizados)/(Estudios programados)x102	Trimestral	1	0	0.0%
13.1. Memoria De Calculo Y Planos Estructurales De Centro Cultural Y Deportivo.	Indica el porcentaje de Memorias de calculo realizadas.	(Memorias de calculo realizadas)/(Memorias de calculo programadas)x100	Trimestral	1	0	0.0%
14.1. Proyecto Ejecutivo De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Media Y Baja Tensión, Para Uso Doméstico, En Las Calles La Concepción Y La Guayana	Indica el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	(Proyectos ejecutivos realizadas)/(Proyectos ejecutivos programados)x100	Trimestral	1	1	100.0%
14.2. Proyecto Ejecutivo De La Conversión De Las Instalaciones De Áreas A Subterráneas, En La Calle Francisco I. Madero	Indica el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	(Proyectos ejecutivos realizadas)/(Proyectos ejecutivos programados)x100	Trimestral	1	1	100.0%
14.3. Proyecto Ejecutivo Estructural, Mecánica De Suelos, Cálculo Y Diseño De Estructura De Rotonda Y Vialidades Av. Benito Juárez, Para Escultura De San Francisco De Asís	Indica el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	(Proyectos ejecutivos realizadas)/(Proyectos ejecutivos programados)x100	Trimestral	1	1	100.0%

14.5. Proyecto Ejecutivo De Rotonda Y Vialidades Av. Benito Juárez, Para Escultura De San Francisco De Asís	Indica el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	(Proyectos ejecutivos realizados)/(Proyectos ejecutivos programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
14.6. Proyecto Ejecutivo Regeneración De Imagen Urbana, Fachadas Y Espacio Urbano)	Indica el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	(Proyectos ejecutivos realizados)/(Proyectos programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
14.7. Proyecto Ejecutivo Vialidades Y Boulevard Benito Juárez Sur De Av. Sauce-La Paz Al Norte Y Carlos Salinas De Gortari Al Sur	Indica el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	(Proyectos ejecutivos realizados)/(Proyectos ejecutivos programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
14.8. Proyecto Ejecutivo De La Modificación De Las Instalaciones Aéreas, En El Blvd. De Acceso A San Francisco De Los Romo, Aqs., Por La Construcción De Rotonda Frente A Parque De Beis-Bol Y Salida A Emiliano Zapata.	Indica el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	(Proyectos ejecutivos realizados)/(Proyectos ejecutivos programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
14.9. Proyecto Ejecutivo De La Conversión De Las Instalaciones Aéreas A Subterráneas, En La Calle Independencia Y Fco. Romo De Vivar, Col. Centro, San Francisco De Los Romo, Aguascalientes.	Indica el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	(Proyectos ejecutivos realizados)/(Proyectos ejecutivos programadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
15.1. Trámite De Licencias De Construcción Y Perito Responsable De 5 Obras	Indica el porcentaje de trámites y licencias realizadas.	(Trámites realizados)/(Trámites programados)x100	Trimestral	1	1	100.0%
15.2. Trámite De Licencias De Construcción Y Perito Responsable De 24 Obras	Indica el porcentaje de trámites y licencias realizadas.	(Trámites realizados)/(Trámites programados)x100	Trimestral	1	1	100.0%

Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos

La labor realizada por la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio fiscal 2022 **CUMPLE** con sus funciones y desempeño, contando con un promedio superior al 94% en el cumplimiento de sus metas.

Aspectos Susceptibles de Mejora

1. Analizar y en su caso realizar para el ejercicio fiscal 2023 el indicador "12.3. Estudio de Mecánica de suelos para el Centro Cultural y Deportivo La Ribera".



- 2. Analizar y en su caso realizar para el ejercicio fiscal 2023 el indicador "13.1. Memoria de calculo y planos estructurales del Centro Cultural y Deportivo La Ribera".
- 3. Contar con bitácoras y evidencia documental de las acciones realizadas por su institución.

Responsable de la Evaluación

Nombre:	Lic. José de Jesús Castañeda Bernal
Puesto:	Director de Planeación y Evaluación
Dependencia:	Dirección de Planeación y Evaluación
Correo Electrónico:	dir.planeacion@sanfranciscodelosromos.gob.mx

Firma del Evaluador

