

ESTADO DE CUENTA

Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 • 2024



| | | | |
|----------------|--|--------------------|-------------------|
| Obra. | IP 003/2021 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. EZIQUIO RAMIREZ Y C. PERPENDICULAR A LAZARO CARDENAS, COMUNIDAD LORETITO, | Total Contrato | 469,861.06 |
| Localización | MPIO. DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO LORETITO | Total Ampliaciones | 0.00 |
| Fuente Financ. | Fondo de Ingresos Propios 2021 | Total Contratado | 469,861.06 |
| Programa | SG ELECTRIFICACIÓN | Anticipo (50 %) | 234,930.53 |
| SubPrograma | | Estimado Anterior | 334,121.10 |
| Contratista | ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (915) | Esta Estimacion | 132,454.47 |
| Contrato | IP 003/2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN C. EZIQUIO RAMIREZ Y C. PERPENDICULAR A LAZARO CARDENAS COMUNIDAD LORETITO MPIO. DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Total Estimado | 466,575.57 |
| Estimacion No. | 2 Del 18 Nov 2021 al 02 Dic 2021 | Total por Estimar | 3,285.49 |

| No. Estimac. | Periodo | Importe Estimacion | Amortizacion de Anticipo(-) | Anticipo por Amortizar | IVA (*) | Cargo a la Obra | DEDUCCIONES (-) | | | | | | Retencion (-) | Reintegro (+) | Sanciones (-) | Importe a Pagar |
|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | CMIC(0) | Colo.Prof.(0) | SFP(0.5) | Cono. Edo.(0.2) | Municipal | ISRuOtro(0) | | | | |
| Anticipo | | | | 202,526.32 | 32,404.21 | 234,930.53 | | | | | | | | | | 234,930.53 |
| 1 | Del 03 Nov 2021 al 17 Nov | 171,018.23 | 85,509.12 | 117,017.20 | 13,681.46 | 99,190.57 | 342.04 | 171.02 | 0.00 | 342.04 | 855.09 | 513.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,967.33 |
| 2 | Del 18 Nov 2021 al 02 Dic | 231,202.09 | 117,017.20 | 0.00 | 18,269.58 | 132,454.47 | 462.40 | 231.20 | 0.00 | 462.40 | 1,156.01 | 693.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,448.85 |
| TOTALES | | 402,220.32 | 202,526.32 | | 64,355.25 | 466,575.57 | 804.44 | 402.22 | 0.00 | 804.44 | 2,011.10 | 1,206.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,346.71 |