ESTADO DE CUENTA

Obra.	IP 001/2022 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
Localizacion	EL PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
Fuente Financ.	Fondo de Ingresos Propios 2022
Programa	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.
SubPrograma	03 SERVICIOS
Contratista	ELECTROSERVICIOS MEDHER S.A. DE C.V. ()
Contrato	IP 001 C/2022 PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PARA USO DOMÉSTICO, EN LAS CALLES LA CONCEPCIÓN Y LA GUAYANA
Estimacion No.	1 Del 02 Jun 2022 al 28 Jul 2022

Total Contrato	38,010.30
Total Ampliaciones	0.00
Total Contratado	38,010.30
Anticipo (0)%	0.00
Estimado Anterior	0.00
Esta Estimacion	**38,010.30**
Total Estimado	38,010.30
Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	**Cargo a la Obra**	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	**Importe a Pagar**
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
1	Del 02 Jun 2022 al 28 Jul 2022	32,767.50	0.00	0.00	5,242.80	38,010.30	65.54	32.77	0.00	65.54	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37,682.61
	TOTALES	**32,767.50**	**0.00**		**5,242.80**	**38,010.30**	**65.54**	**32.77**	**0.00**	**65.54**	**163.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,682.61**