ESTADO DE CUENTA

Obra.	IPR 001/2022 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	Total Contrato	117,426.80
		Total Ampliaciones	0.00
Localizacion	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Contratado	117,426.80
Fuente Financ.	Fondo de Ingresos Propios 2021	Anticipo (0)%	0.00
Programa	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.		
SubPrograma	03 SERVICIOS	Estimado Anterior	37,823.17
Contratista	ELECTROSERVICIOS MEDHER S.A. DE C.V. ()	Esta Estimacion	**79,603.63**
Contrato	IPR 001 B/2022 PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONVERSIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AÉREAS A SUBTERRÁNEAS, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO, SAN FRANCISCO DE LOS	Total Estimado	117,426.80
Estimacion No.	2 Del 11 May 2022 al 04 Jul 2022	Total por Estimar	0.00

No. Estimac.	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	**Cargo a la Obra**	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	**Importe a Pagar**
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
1	Del 07 Abr 2022 al 11 May 2022	32,606.18	0.00	0.00	5,216.99	37,823.17	65.21	32.61	0.00	65.21	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	37,497.11
2	Del 11 May 2022 al 04 Jul	68,623.82	0.00	0.00	10,979.81	79,603.63	137.25	68.62	0.00	137.25	343.12	0.00	0.00	0.00	0.00	78,917.39
	TOTALES	**101,230.00**	**0.00**		**16,196.80**	**117,426.80**	**202.46**	**101.23**	**0.00**	**202.46**	**506.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,414.50**