ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 025/2023 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE MISERIA DE CALLE SANTA CRUZ A FIN DE CALLE	Total Contrato	479,660.34
Localizacion	MACARIO J. GOMEZ	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2023	Total Contratado	479,660.34
Programa	SG ELECTRIFICACIÓN	Anticipo (50)%	239,830.17
SubPrograma	02 RURAL	Estimado Anterior	458,891.22
Contratista	HUGO EDER SANTOS GONZALEZ AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE MISERIA DE CALLE SANTA CRUZ A FIN DE CALLE	Esta Estimacion	**11,956.77**
Contrato	FAISMUN 025 026/2023	Total Estimado	470,847.99
Estimacion No.	4 Del 01 Dic 2023 al 11 Dic 2023	Total por Estimar	8,812.35

	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	**Cargo a la Obra**	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	**Importe a Pagar**
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				206,750.15	33,080.02	239,830.17										239,830.17
1	Del 27 Oct 2023 al 10 Nov 2023	93,836.75	46,918.38	159,831.77	7,506.94	54,425.31	187.67	93.84	0.00	187.67	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	53,486.95
2	Del 11 Nov 2023 al 10 Dic	184,413.69	92,206.85	67,624.92	14,753.09	106,959.93	368.83	184.41	0.00	368.83	922.07	0.00	0.00	0.00	0.00	105,115.79
3	Del 01 Dic 2023 al 11 Dic 2023	117,345.45	67,624.92	0.00	7,955.28	57,675.81	234.69	117.35	0.00	234.69	586.73	0.00	0.00	0.00	0.00	56,502.35
4	Del 01 Dic 2023 al 11 Dic 2023	10,307.56	0.00	0.00	1,649.21	11,956.77	20.62	10.31	0.00	20.62	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11,853.68
	TOTALES	**405,903.45**	**206,750.15**		**64,944.54**	**470,847.99**	**811.81**	**405.91**	**0.00**	**811.81**	**2,029.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**466,788.94**

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 026/2023 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE DEL MONTE DE CALLE FRANCISCO PONCE A EMILIANO ZAPATA	Total Contrato	465,021.48
Localizacion	MACARIO J. GOMEZ	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2023	Total Contratado	465,021.48
Programa	SG ELECTRIFICACIÓN	Anticipo (50)%	232,510.74
SubPrograma	02 RURAL	Estimado Anterior	418,118.84
Contratista	HUGO EDER SANTOS GONZALEZ (817)	Esta Estimacion	**23,892.66**
Contrato	FAISMUN 025 026/2023 a	Total Estimado	442,011.50
Estimacion No.	4 Del 01 Dic 2023 al 11 Dic 2023	Total por Estimar	23,009.98

	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	**Cargo a la Obra**	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	**Importe a Pagar**
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				200,440.29	32,070.45	232,510.74										232,510.74
1	Del 27 Oct 2023 al 10 Nov 2023	112,604.10	56,302.05	144,138.24	9,008.33	65,310.38	225.21	112.60	0.00	225.21	563.02	0.00	0.00	0.00	0.00	64,184.34
2	Del 11 Nov 2023 al 10 Dic	135,785.60	67,892.80	76,245.44	10,862.85	78,755.65	271.57	135.79	0.00	271.57	678.93	0.00	0.00	0.00	0.00	77,397.79
3	Del 01 Dic 2023 al 11 Dic 2023	112,057.57	76,245.44	0.00	5,729.94	41,542.07	224.12	112.06	0.00	224.12	560.29	0.00	0.00	0.00	0.00	40,421.48
4	Del 01 Dic 2023 al 11 Dic 2023	20,597.12	0.00	0.00	3,295.54	23,892.66	41.19	20.60	0.00	41.19	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	23,686.69
	TOTALES	**381,044.39**	**200,440.29**		**60,967.11**	**442,011.50**	**762.09**	**381.05**	**0.00**	**762.09**	**1,905.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,201.04**