ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF24 003/2024 CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE TAXIS	Total Contrato	579,893.35
Localizacion	CALLE JOSÉ DE ANDA GUTIÉRREZ ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. MÉXICO	Total Ampliaciones	29,580.16
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	Total Contratado	609,473.51
Programa	DA EDIFICIOS PÚBLICOS	Anticipo (50)%	289,946.67
SubPrograma	04 EQUIPAMIENTO	Estimado Anterior	579,893.35
Contratista	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C	Esta Estimacion	**29,580.16**
Contrato	PF24 003/2024	Total Estimado	609,473.51
Estimacion No.	3 Del 26 Jun 2024 al 03 Jul 2024	Total por Estimar	0.00

	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	**Cargo a la Obra**	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	**Importe a Pagar**
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				249,954.03	39,992.64	289,946.67										289,946.67
1	Del 28 May 2024 al 10 Jun	303,015.99	151,508.00	98,446.03	24,241.28	175,749.27	606.03	303.02	0.00	606.03	1,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	172,719.11
2	Del 11 Jun 2024 al 26 Jun 2024	196,892.07	98,446.03	0.00	15,751.37	114,197.41	393.78	196.89	0.00	393.78	984.46	0.00	0.00	0.00	0.00	112,228.50
3	Del 26 Jun 2024 al 03 Jul 2024	25,500.14	0.00	0.00	4,080.02	29,580.16	51.00	25.50	0.00	51.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29,325.16
	TOTALES	**525,408.20**	**249,954.03**		**84,065.31**	**609,473.51**	**1,050.81**	**525.41**	**0.00**	**1,050.81**	**2,627.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**604,219.44**