ESTADO DE CUENTA

Obra.	PF 007/2025 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA USO DOMÉSTICO EN LA COMUNIDAD EL PUERTECITO DE LA VIRGEN, CALLE VIÑEDOS RIBIER	Total Contrato	521,924.80
Localizacion	PUERTECITO DE LA VIRGEN EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Total Contratado	521,924.80
Programa	SG ELECTRIFICACIÓN	Anticipo (50)%	260,962.40
SubPrograma	01 URBANA	Estimado Anterior	0.00
Contratista	ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (915)	Esta Estimacion	**183,193.68**
Contrato	PF 005006007PFFR 001/2025	Total Estimado	444,156.08
Estimacion No.	1 Del 24 Oct 2025 al 22 Nov 2025	Total por Estimar	77,768.72

	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	**Cargo a la Obra**	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	**Importe a Pagar**
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
Anticipo				224,967.59	35,994.81	260,962.40										260,962.40
1	Del 24 Oct 2025 al 22 Nov 2025	315,851.18	157,925.59	67,042.00	25,268.09	183,193.68	631.70	315.85	0.00	631.70	1,579.26	0.00	0.00	0.00	0.00	180,035.17
	TOTALES	**315,851.18**	**157,925.59**		**61,262.90**	**444,156.08**	**631.70**	**315.85**	**0.00**	**631.70**	**1,579.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**440,997.57**